

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа

Самара

В.В. Тюнин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссии по приемке работ на соответствие условиям контракта

Место выполнения работ	Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара
Дата составления заключения	«21» сентября 2018 г.
Муниципальный контракт	от «30» мая 2018г. № 0842200002118000090_323032
Предмет контракта	Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Исполнитель	ООО «НПФ «XXI век»
Заказчик	Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Комиссия по приёмке работ в составе:

Председатель	Анцева О.В. начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству;
Членов комиссии:	Кирьякова Л.Г. Главный специалист сектора контроля эксплуатации жилищного фонда, элементов благоустройства, инженерных сооружений, энергоснабжения, обращения граждан отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству; Терешин А.С. консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству; Загиров И.З. Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству; Герасимова М.В. главный бухгалтер бухгалтерии МКУ «Центр обеспечения»

В период с «03» августа 2018 по «21» сентября 2018г провела приемку
выполненных Подрядчиком работ по ремонту внутриквартальных проездов дворовых

территорий Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по адресам:

1. ул. Тушинская,41;
2. ул. Красноармейская,149;
3. ул. Аэродромная,11,13а;
4. ул. М.Тореза,44;
5. ул.Партизанская,78Б;
6. ул. Урицкого,29.

Для подтверждения качества выполненных работ и соответствия их условиям муниципального контракта, на основании договора от 30.05.2018г. № 0842200002118000090_323032 с Государственным казенным предприятием Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области», в период с 06.08.2018г по 09.08.2018г. проводились лабораторные исследования и испытания проб асфальтобетонного покрытия по вышеуказанным адресам. Результат испытаний по всем представленным к приемке адресам положительный.

В рамках заключенного муниципального контракта от 29.06.2018г. № 0142300048518001157-0768978-01 с ООО «Стройконтроль» на осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту внутриквартальных проездов на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в период с 10.08.2018г. по 03.09.2018г. проводилась внешняя экспертиза. 03.09.2018г. от ООО «Стройконтроль» получено заключение с указанием недостатков выполненных работ, которые выразились в следующем:

1. ул. Тушинская,41 (асфальт, используемый для заделки места отбора проб, выкрашивается. Скол и трещина на бортовом камне);
2. ул. Аэродромная,11,13а (Скопление воды на отремонтированном участке внутриквартального проезда около 2-го подъезда, ввиду отсутствия продольного уклона у МКД 11 по ул. Аэродромной. Скопление воды на отремонтированном участке внутриквартального проезда около 1-го и 4-го подъездов, ввиду отсутствия продольного уклона. Наличие не заделанных щелей и смещение бортового камня по вертикали, наличие большого количества сколов на бортовом камне.);
3. ул. М.Тореза,44 (Скопление воды на отремонтированном участке внутриквартального проезда около 1-го и 5-го подъездов, ввиду отсутствия продольного уклона. Наличие не заделанных щелей и смещение бортового камня по вертикали, наличие сколов и поперечных трещин на бортовом камне. Не выполнено понижение бортовых камней в местах сопряжения тротуара и внутриквартального проезда);
4. ул.Партизанская,78Б (образование трещины на вновь уложенном асфальтобетонном покрытии, щель между бортовыми камнями. Трещина в бетонном основании под бортовым камнем. Не заделаны места отбора проб в асфальтобетонном покрытии);
5. ул. Урицкого,29 (повреждения бортовых камней, выраженные в наличии сколов. После установке бортовых камней, не выполнено восстановление покрытия детской площадки из резиновой плитки);

Стороны пришли к соглашению об устранении недостатков в срок до 17.09.2018г.

17.09.2018г. комиссией, с привлечением инспектора ООО «Стройконтроль» установлено устранение замечаний по всем адресам, за исключением адреса: ул. Аэродромная, 11,13а (Скопление воды на отремонтированном участке внутриквартального проезда около 2-го подъезда, ввиду отсутствия продольного уклона у МКД 13а по ул. Аэродромной).

При повторном выходе 21.09.2019г. на адрес: ул. Аэродромная, 11, 13а комиссией установлено, что недостаток подрядчиком устранен.

Предоставленные Подрядчиком отчетные документы (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) сумму 7 084 265,87 руб в 2-х экземплярах, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) сумму 7 084 265,87 руб в 2-х экземплярах, счет/счет-фактура сумму 7 084 265,87 руб, копия журнала производства работ, акты скрытых работ, отчет по выполнению работ по форме согласно Приложению № 3 Контракта, сертификаты соответствия на используемые материалы) содержат сведения о фактически выполненных работах по муниципальному контракту от 30.05.2018г. № 0842200002118000090_323032, в соответствии с графиком выполнения работ.


Заключение комиссии:

По результатам анализа представленных Подрядчиком отчетных документов, подтверждающих факт выполненных работ, принимая во внимание Заключение по строительному контролю ООО «Стройконтроль» от 21.09.2018г., протоколов согласования выполненных работ, представителями общественных советов микрорайонов и управляющих микрорайонов в количестве 6 шт. комиссия пришла к выводу:

Предъявленные к приемке результаты работ соответствуют условиям муниципального контракта. Представленные Подрядчиком отчетные документы подлежат подписанию.


Подписи:

Председатель



Анцева О.В.

Члены Комиссии



Кирьякова Л.Г. *вместе с*
сравнением

:



Терешин А.С.



Загиров И.З.



Герасимова М.В.

ПРОТОКОЛ

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)
микрорайона 1/39 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
г. Самара

«___»___2018 ___ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/39 (координационного совета)

1. Бабаева И.В.
2. Панин Д.В.
3. Беленко Н.С.

Управляющий микрорайоном: Плетнева С.В.

Наименование мероприятий по общественному контролю:

1. Выполнены работы по ремонту тротуара по адресу: Тушинская 41




Выводы:

Работы выполнены в полном объеме.

Замечания, предложения:

Замечаний нет.

Уполномоченные члены ОСМ 1/39

 /Бабаева И.В./
 /Панин Д. В./
 /Беленко Н.С./

Управляющий микрорайоном 1/39

 /Плетнева С.В.

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)
микрорайона 1/23 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
г. Самара
«17.09.»2018 15.00 часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/23 (координационного совета)

1. Оськина Ю.Б.
2. Баландин И.П.
3. Борисова Л.Н.
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: Баландина Г.А.

Наименование мероприятий по общественному контролю:

1. Выполнены работы по ремонту тротуара.

Выводы:

Работы выполнены.

Уполномоченные члены ОСМ 1/23

Оськина Ю.Б./ _____
Баландин И.П./ _____
Борисова Л.Н./ _____

Управляющий микрорайоном 1/23

Баландина Г.А./ _____

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)
микрорайона 11/06 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

«___» ___ 2017 ___ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 11/___ (координационного совета)

1. Чубацко Наталья Генриховна
2. Денис Геннадьевич Александров
3. Шумиловская Светлана Васильевна
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: _____

Наименование мероприятий по общественному контролю:

1. Выполнены работы по ремонту входной-квартирного проезда и участка по адресу ул. Никитинская д.56.

Выводы:

Замечания, предложения:

Замечаний нет.

Уполномоченные члены ОСМ 11/06

Чубацко Н.П. Шумиловская
Денис Г.А. Александров
Шумиловская С.В. Шумиловская
Букданова Е.А. Букданова

Управляющий микрорайоном 11/06

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)
микрорайона 1104 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

«___» ___ 2017 ___ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1104 (координационного совета)

1. Завзорошник Зейнаб Исхаковна
2. Левченко Наталья Геннадьевна
3. Думакова Ирина Григорьевна
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: Толочанова Мерима Владимировна

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Выполнение работ по ремонту внутри
квартирного проезда по адресу улица
Красноармейская, 149

Выводы: Работы выполнены в полном
объеме.

Замечания, предложения: Замечаний и предложений не

Уполномоченные члены ОСМ 1104

Зав | Завзорошник З.И.
Левченко Н.Г.
Думакова И.Г.
Толоч | Толочанова М.В.

Управляющий микрорайоном 1104

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)

микрорайона 1/04 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

« ___ » ___ 2017 ___ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 104 (координационного совета)

1. Завгородняя Зейнаб Исхаковна
2. Левченко Наталья Тематьевна
3. Булакова Ирина Григорьевна
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: Томованова Марина Евгеньевна

Наименование мероприятий по общественному контролю:

Выполнение работ по ремонту
внутриквартального проезда по улице
Урицкого, 29

Выводы: Работы выполнены в полном
объёме

Замечания, предложения: Замечаний и предложений нет

Уполномоченные члены ОСМ 1/04

Зав | Завгородняя З.И.
ЛН | Левченко Н.Т.
Бу | Булакова И.Г.

Управляющий микрорайоном 1/04

Томов | Томованова М.Е.

ПРОТОКОЛ №

Общественного контроля Общественного совета (координационного совета)
микрорайона 1/33 Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

г. Самара

«___»___2017 ___ часов

Присутствовали:

Уполномоченные члены ОСМ № 1/___ (координационного совета)

1. Майдучица Н.В.
2. Ливинская С.В.
3. _____
4. _____
5. _____

Управляющий микрорайоном: Губоварова И.И.

Наименование мероприятий по общественному контролю:

ул. Николая Марца 14 -
Выполнение работ по ремонту
внутриквартальной проезда

Выводы:

Работы выполнены в срок, в полном объеме

Замечания, предложения:

Уполномоченные члены ОСМ 1/33

<u>ИИ</u>		<u>Майдучица Н.В.</u>
<u>ИИ</u>		<u>Ливинская С.В.</u>

Управляющий микрорайоном 1/33

ИИ | Губоварова И.И.